

Műszaki ellenőri nyilatkozat

Sajószöged Község Önkormányzata mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetményrel induló nyílt eljárást kezdeményezett „**Helyi egészségügy infrastrukturális fejlesztése -1. rész**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, melynek nyertese **Norvex Kft.** lett. A projekt kivitelezését vállalkozó **Norvex Kft.** végzi a vonatkozó vállalkozási szerződésben alapján a megvalósításához szükséges kiviteli tervben foglaltak szerint
Megvalósítás helyszíne: 3599 **Sajószöged, Ady Endre út 12. hrsz:7/2.**

Alulírott, Kalászi István Zsolt műszaki ellenőr (nyilvántartási azonosító: MV-ÉP/A 05-50412) nyilatkozom, hogy vállalkozó által benyújtott Pótmunkák című költségvetés tételeiben felsorolt munkák elvégzésére az alábbiak miatt került sor:

- ad1) síkalapozás megnevezés tételsorban a munkaterületen parkolóépítés földmunka végzésekor egy felhagyott pincét találtak kisebb üreggel, és a tétel az üreg betonnal való feltöltésének, eltömedékelésének költségét tartalmazza
- ad2) helyszíni beton és vasbeton munkák tételsorban a munkaterületen a védőnői váró helyiségnél a régi padlóburkolat felbontásakor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az épület építésekor ennek a helyiségnek az aljzatbetonját szakszerűtlenül vékony, és nagyon gyenge szilárdságú betonból készítették, ezért fel kellett bontani a régi betont, és új aljzatbetont kellett készíteni, a két tételben megjelölt munka ennek a betonozásnak a költségét tartalmazza
- ad3) Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése tételsorban két póttétel szerepel, az egyik póttétel munka elvégzés azért vált szükségessé, mert a tetőn végzett egyéb munkák során, amikor közelről lehetett megtekinteni a régi lambériaburkolatot, akkor látszott, hogy az épület építésének idején a lambéria burkolatot fordított pozícióban szegeztek fel, és így a burkolat nem tudja ellátni homlokzatburkoló funkcióját, és csapóeső előfordulásakor bevezeti a csapadékot a tetőtérbe, emiatt le kellett cserélni a teljes faburkolatot, a Másik tétel elvégzése az aljzat párazáró rétegének pótlására vonatkozik, ugyanis a szint alatti vezetékek fektetésekor állapítottuk meg, a tervben feltételezett meglévő rétegrenddel ellentétben az épület építésekor nem készült talajpára elleni szigetelés, és ez a tétel ennek a rétegnek a pótlását, ill. az erre vonatkozó szigetelés elvégzésének költségét tartalmazza

- ad4) Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése tételsorban az előző pontban részletesen taglalt lambériaburkolat készítésének költségét tartalmazza

Nyilatkozatomat a pótmunka megnevezésű költségvetés tételes elemzéséhez adtam.

Kelt: Sajószöged, 2026. augusztus 18.-án.


Kalászi István Zsolt
műszaki ellenőr